ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,

(ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿ), ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭವನ, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ(ಬ್ಲಾಕ್-ಬಿ), ಸಿ.ಎ ಸೈಟ್ ನಂ.06, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು-56

ಸಂ: ಸ.ಕಾ.ಅ/ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ರಾ.ರಾ. ನಗರ(ಬ್ಯಾಪುರ)/ಕಾಮಗಾರಿ/EOT/2024-25/12 ದಿನಾಂಕ: 18/04/2024

ರವರಿಗೆ,

ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- **Construction of 1st floor above library building for Health center for pourakarmikas at HTM Layout in Ward No.09** ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಮನವಿ.

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:-08-03-2019 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 06 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:-05-09-2019 ರಂದು ಕಾಲವಕಾಶ ಕೋರಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯದ ಕಾರಣ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೇ.100% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:-05-09-2019 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:-20-03-2024 ರವರೆಗೆ (4 ವರ್ಷ 06 ತಿಂಗಳು) ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿತ್ತೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ರಾ.ರಾ. ನ ಗರ/ಬ್ಯಾಪುರ, ಉಪವಿಭಾಗ,
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು

S.K.KESHAVA MURTHY, Class-1 Contractor
#104, Sampigehalli, Jakkur Post, Bangalore-560064.

ದಿನಾಂಕ:02/01/2024

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- Construction of 1st Floor above library building for health center for Purakarmika at HMT Layout in Ward No:09 ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:- ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)/ಯವ/ಕೆ.ಆ/ಪಿಆರ್/ 112/2018-19 ದಿನಾಂಕ:08-03-2018.

****

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:09ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:30-06-2023 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಉರ್ತಿವಾಗಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ತಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಡೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಆದ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆನೆಂದರೆ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಿಂದ, ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನಿದೇಶನ ನೀಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ಇಂತೀ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

(ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ.ಎಸ್.ಕೆ)

ಲಗತ್ತು:
1. ಕೆಲಸದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ
2. ಬಿಲ್ ಪ್ರತಿ
3. ಫೋಟೋ